Checklist Tipo 2 – Processo nº _____/_____– Data ____/____/_____

"C" = Conforme / "NC" = Não Conforme / "NA" = Não Aplicável

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL – NT 07 – Parte 2				
Deve-se ler integralmente este CheckList antes da sua aplicação.				
Item	**Generalidades**	**C**	**NC**	**NA**
1.	**Inexistência** de abertura entre as áreas compartimentadas que não esteja prevista em projeto. Nota: O vistoriador observará aleatoriamente 2 pontos de amostragem da edificação.			
Portas Corta Fogo (PCF's)				
2.	**Sinalização**: "PORTA CORTA FOGO – MANTENHA FECHADA"			
3.	**Fechamento** de todas as PCF's está funcionando;			
Passagem exclusiva de Materiais nas Paredes - Vedadorescorta-fogo				
4.	A **abertura e fechamento manual** de todos os vedadores funciona. Nota: O vistoriador observará aleatoriamente 2 pontos de amostragem da edificação.			
5.	Os vedadores possuem **fechamento automático** por detecção e seu status é indicado na central. Nota: O vistoriador observará aleatoriamente 2 pontos de amostragem da edificação.			
Aberturas de serviços nas paredes - Selos corta-fogo				
6.	As **aberturas para passagem de instalações elétricas, hidro-sanitárias, telefônicas e outros** que estão vísiveis, em paredes corta-fogo, estão seladas. Nota: O vistoriador observará aleatoriamente 2 pontos de amostragem da edificação.			
7.	Os **tubos plásticos de diâmetro interno > 40 mm** possui anel especial, visível, capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo. Nota: O vistoriador observará aleatoriamente 2 pontos de amostragem da edificação.			
Dutos de ventilação, ar condicionado ou exaustão - Registro corta-fogo (dampers)				
8.	Os dampers com **fechamentopor detecção de fumaça** tem o seu status indicado na central, sendo possível o fechamento por comando humano através da central. Nota: O vistoriador observará aleatoriamente 2 pontos de amostragem da edificação.			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				