Checklist Tipo 2 – Processo nº _____/_____ – Data ____/____/_____

"C" = Conforme / "NC" = Não Conforme / "NA" = Não Aplicável

SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ESCADA NÃO ENCLAUSURADA (NE) – NT 08 – Parte 2				
Item	**Características gerais das saídas de emergência**	**C**	**NC**	**NA**
1.	O **nº de saídas** dos pavimentos e estruturas estão conf. projeto.			
2.	As saídas estão **desobstruídas**.			
3.	Todas as **portas das rotas** de saída de locais com **capac. ≥ 50** pessoas abrem no sentido do fluxo ou atendem as possibilidades a seguir: 1º: Portas de **enrolar**, **portões**, **grades** e assemelhados instaladas com a finalidade de **segurança patrimonial** e **permanecendo abertas** durante toda permanência de pessoas na edificação. 2º: Porta de correr nas rotas de fuga só serão aceitas se possuírem **sistema de abertura antipânico** ou **sistema de abertura automática** que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, **permaneçam abertas**, podendo ser dispensados nos casos a seguir: a) para as divisões em geral atendendo população ≤ 200 pessoas; b) para as as divisões F-3, F-5 e F-6 atendendo população ≤ 50 pessoas; 3º: Em qualquer caso as portas com sistema de abertura automática (elétricas, magnéticas, etc.) devem possuir **dispositivo** interno de destravamento das mesmas em caso de emergência.			
4.	Em *call center* e nas divisões F-2, F-3, F-5 e F-6, com **cap. > 200 pessoas** as portas possuem barra antipânico ou atendem ao item 5 deste checklist. Nota: Na divisão F-2, térreas, com área <= 1.500m², dispensa-se barras antipânico, desde que haja termo de responsabilidade conforme anexo "G" da NT 01.			
Generalidades das escadas				
5.	Para escada **Aberta externa** consultar o item 5.7.14 da NT 08.			
6.	Possui **iluminação** e **sinalização** de emergência.			
7.	O piso está **regular e antiderrapante**.			
8.	Está **desobstruída, livre** de quaisquer móveis, equipamentos ou outros materiais.			
Corrimãos				
9.	O material e sua **fixação** garantem segurança estrutural.			
10.	Corrimãos estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.2 e 5.8.3 da NT 08.			
Guarda-corpo (apenas das áreas comuns)				
11.	O material e sua **fixação** garantem segurança estrutural.			
12.	Estão conforme o projeto e as vistorias anteriores. Nota: detalhes do corrimão no item 5.8.1 e 5.8.3 da NT 08.			
Escadas secundárias				
13.	Atender só aos mezaninos e áreas privativas, com **população <= a 20**. Nota: Podem ser de material combustível.			
14.	**Pisos** são antiderrapantes.			
Neste campo colocar nº e localização do item irregular, separados por pavimento. Ex: 1º pavimento: 5 - sala 1; 7 - sala 2; 9 - sala 4.				